

■中・長期的対策について

●園地復旧について

①原形、改良復旧の取組状況

(農地・農業用施設災害復旧事業)

農地（樹園地）の国庫補助事業の状況について（R4.2月末現在）

| 市町 | 原形復旧 | | 改良復旧 | | 計 | | 完成 | | 【参考】 営農 再開可能 面積 (ha) |
|---------|------|------------|------|------------|-----|------------|----|-------|----------------------------------|
| | 件数 | 面積 (ha) | 件数 | 面積 (ha) | 件数 | 面積 (ha) | 件数 | 率 | |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
| | | | | | ①+③ | ②+④ | | ⑦/⑤ | ⑨ |
| 宇和島市吉田町 | 144 | 10 | 2 | 2 | 146 | 12 | 80 | 54.8% | 5.5 |
| 西予市明浜町 | 10 | 2 | | | 10 | 2 | 9 | 90.0% | 1.5 |

※全件執行済み

○復旧状況写真

1. 原形復旧（西予市明浜町俵津）

復旧前



復旧後



2. 改良復旧（宇和島市吉田町河内）

復旧前



復旧状況（一部完成）




※3月から苗木の植え付けを開始（3/9撮影）

②再編復旧の推進について

「再編復旧」の取組状況について (R4.2月末現在)

1 進捗状況



2 各地区の状況

| 事業申請地区名 | 工区 | 受益面積 (ha) | 被災農地 (ha) | 進捗状況及び今後の予定 |
|---------------------------|---------------|--------------|-----------|--|
| たまつ ①玉津 宇和島市 吉田町 | しろうら 白浦 | 2.4 | 0.7 | (白浦工区) ・R3年7月工事着手 |
| | ほけづ 法花津 | 4.4 | 1.9 | (法花津工区) ・R4年度工事着手予定 ・R6年春 植栽開始予定 |
| | 小計 | 6.8 | 2.6 | >R4年2月対策1-4当農支別現地調査(白浦工区) |
| たちま ②立間 宇和島市 吉田町 | しらいだに 白井谷 | (0.7) 0.7 | 0.3 | ・R3年11月末に畑地帯総合整備事業の R4年度採択を国へ申請済み >R4年4月事業採択見込み >R4年度事業着手予定 |
| | しょうぎだに 正木谷 | (5.6) 2.2 | 1.0 | |
| | ツガノクチ | (1.1) 1.1 | 0.4 | |
| | 小計 | (7.4) 4.0 | 1.7 | |

※受益面積は、区画整理後の農地面積のみ、立間の上段()書きは道水路を含む

3 事業実施スケジュール

| 地区名 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 植栽開始見込み |
|------------|------|----------|--------|--------|--------|------|----|------|----------------|
| たまつ ①玉津 | 計画策定 | 機構関連事業※1 | | | | | | | R6年春 (一部園地) |
| | | 測量設計 | 園地整備工事 | | | 換地処分 | | | |
| たちま ②立間 | | 構想作成 | 計画策定 | 畑総事業※2 | | | | 換地処分 | R7年春 (一部園地) |
| | | | | 測量設計 | 園地整備工事 | | | | |

※1: 農地中間管理機構関連農地整備事業(県営) R2 事業着手

※2: 畑地帯総合整備事業(県営) R4 事業着手予定

○白浦工区工事状況写真

B団地(盛土部)の畑かん施設移設等の工事を終え、A団地(切土部)の仮設道設置工事を実施中。

