

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	快適性と利便性を備えた質の高い魅力ある愛媛の公園づくり												
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	愛媛県, 西条市, 大洲市, 伊予市, 四国中央市, 東温市, 内子町, 宇和島地区広域事務組合												
計画の目標	本県において、都市環境の改善、スポーツ・レクリエーションの場による県民の健康な心身の維持・形成に寄与、自然とのふれあいを通じた豊かな情操の育成に寄与することを目的として、公園施設の計画的な維持管理及び改築・更新を図るとともに、快適性と利便性を向上するための公園施設を整備して魅力ある愛媛の公園づくりを推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	5,212	A	5,208	B	0	C	4	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0.07	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	公園施設年間利用者数を2,662千人から3,159千人に増加。 県総合運動公園、とべ動物園、南レク、道後公園、丹原中央公園、東部公園、小松中央公園、城山公園（大洲市）、城山公園（四国中央市）、内子運動公園の利用者数。	2662千人	3159千人	3169千人
2	公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改築 公園施設長寿命化計画に基づき改築する施設数。	0施設	73施設	204施設

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	—	—	都市公園等事業（愛媛県 宮総合運動公園）	公園整備 A=72.5ha	松山市、砥部町			■	■	■	500	—	
	A12-002	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	—	—	都市公園安全・安心対策 事業	第1号南予レクリエーション 都市公園他7箇所における公 園施設の改築・バリアフリー 化、公園施設長寿命化計画策 定（見直し）	松山市、砥部町 、宇和島市、愛 南町	■	■	■	■	■	720	策定済	
	A12-003	公園	一般	西条市	直接	西条市	—	—	都市公園等事業（丹原中 央公園）	公園整備 A=2.3ha	西条市			■	■	■	483	3.23	—
A12-004	公園	一般	西条市	直接	西条市	—	—	都市公園等事業（東部公 園）	公園整備 A=5.4ha	西条市			■	■	■	719	4.07	—	
A12-005	公園	一般	西条市	直接	西条市	—	—	都市公園等事業（小松中 央公園）	公園整備 A=23.9ha	西条市		■	■			53	—		
A12-006	公園	一般	大洲市	直接	大洲市	—	—	都市公園等事業（城山公 園）	公園整備 A=2.6ha	大洲市	■	■	■	■	■	479	—		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	伊予市	直接	伊予市	—	—	都市公園安全・安心対策事業	五色浜公園他2箇所における公園施設の改築	伊予市	■	■	■	■	■	260		策定済
	A12-008	公園	一般	四国中央市	直接	四国中央市	—	—	都市公園等事業（城山公園）	公園整備 A=12.1ha	四国中央市		■	■	■	■	600		—
	A12-009	公園	一般	四国中央市	直接	四国中央市	—	—	都市公園安全・安心対策事業	山下公園他7箇所における公園施設の改築	四国中央市	■	■	■	■	■	450		策定済
	A12-010	公園	一般	東温市	直接	東温市	—	—	都市公園安全・安心対策事業	東温市総合公園他8箇所における公園施設の改築	東温市			■	■	■	90		策定済
	A12-011	公園	一般	内子町	直接	内子町	—	—	都市公園等事業（内子運動公園）	公園整備 A=10.0ha	内子町	■	■	■	■	■	779		—
	A12-012	公園	一般	宇和島地区広域事務組合	直接	宇和島地区広域事務組合	—	—	都市公園安全・安心対策事業	鬼北総合公園における公園施設の改築	鬼北町				■		40		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-013	公園	一般	大洲市	直接	大洲市	—	—	都市公園安全・安心対策事業	富士山公園における公園施設の改築	大洲市					■	35		策定済	
												小計						5,208		
												合計						5,208		

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	愛媛県	直接	愛媛県	—	—	公園標識整備事業	第1号南予レクリエーション 都市公園他3箇所における公 園標識の更新及び整備	宇和島市、愛南 町			■				1		—
		老朽化した危険標識の更新、公園施設の案内看板及び災害時の利用者の危険回避及び防災上必要となる標識を整備することで、公園利用者の利便性及び安全性の向上を図る。																		
	C12-002	公園	一般	大洲市	直接	大洲市	—	—	肱川地区まちづくり活動 支援事業	大洲城を活用したまちづくり の育成	大洲市	■	■	■				3		—
		大洲城を中心としたまちづくり活動を支援することにより、住民と来外者との交流を促進し、公園と一体となったにぎわいを創出する。																		
											小計							4		
											合計							4		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
	公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画的な公園整備および公園長寿命化計画に基づく施設更新を行った結果、利用環境が向上するとともに、公園施設の長寿命化が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

--

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	最終目標値	3169千人	コロナウイルス感染症拡大の影響により公園の利用者数が減少したため。
	最終実績値	2099千人	
2	最終目標値	204施設	公園長寿命化計画に基づき、計画的な公園施設の整備に努めてきたところであるが、厳しい財政状況の中、整備計画期間内で確保できた事業費が整備計画で計画した全体事業費に対して約半分に留まったため、施設更新の進捗に遅れが生じた。尚、本事業により未整備の公園施設の更新については、次期計画にて更新を行う予定である。
	最終実績値	117施設	